



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok : IK-OPS-02-02

Rev. : 03

Tanggal : 1 Juni 2018

Hal. : 1 dari 3

INSTRUKSI KERJA
INSTALASI/DISMANTEL PERALATAN DI TOWER
Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	01 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKPP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	01 Jun 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan"
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor ke penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja


Dibuat

Diperiksa dan Disahkan


Tanggal, 2 Juni 2023

Tanggal, 5 Juni 2023


(**Jufri Rante**)
Act Supv Telco


(**Joko Triono**)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi/Dismantel peralatan di tower	6 Juni 2023	7 Juni 2026
		Page No 1

 Multi Kontrol Nusantara A BAKRI COMPANY	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-02	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 2 dari 3
INSTALASI/DISMANTEL PERALATAN DI TOWER			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi / Dismantel peralatan di Tower
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi / Dismantel peralatan di tower

3. Persyaratan

- Gunakan Fullbody Harness dengan Twin lanyard, Helm bertali, Sarung tangan, Safety Shoes; WAH for Worker

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan** atau membuat JSA
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Pastikan posisi/ titik peralatan yang akan di install / dismantle.
6. Lapor kepada Team rescue sebelum melakukan pemanjatan
7. Lakukan teknik pemanjatan dengan benar (tiga titik tumpu) ,

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	16 September 2021	17 September 2024
Instalasi Dismantel Peralatan di Tower		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-02	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 3 dari 3
INSTALASI/DISMANTEL PERALATAN DI TOWER			

gunakan full body harness dan twin lanyard, serta membawa tali untuk menarik material dari bawah keatas atau sebaliknya.

8. Ikat katrol pada Ancor poin dengan benar dan kuat.
9. Pastikan potensi tangan/ jari terjepit
10. Pasang tali pengangkat pada katrol.
11. Ikat material yang akan diangkat atau dilepas pada peralatan tersebut.
12. Lepas baut peralatan tersebut jika dismantel
13. Kencangkan tali pengikat, tarik atau angkat secara bersama-sama dengan komando leader lapangan.
14. Kencangkan baut setelah posisi bracket benar (jika instalasi baru)
15. Pointing antena tersebut jika poin to point wireless ./ tidak dilakukan pointing jika omni antenna
16. cari signal sampai bagus, sesuai manual book peraltan tersebut dengan alat test yang sesuai (multi tester atau notebook, jika instalasi baru)
17. Kencangkan semua baut pada poin instalasi tersebut
18. Turunkan semua peralatan kerja dengan tali
19. Bersihkan semua sisa material kerja setelah pekerjaan selesai
20. Lapor kepada Team rescue sesudah melakukan pemanjatan
21. Informasikan kepada helpdesk dan user bahwa pekerjaan telah selesai
22. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah dipakai pada worksheet, dan serahkan pada supervisor anda

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Instalasi Dismantel Peralatan di Tower		Page No
		3