



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle Antena		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/TLC/007/06/2026	
PT. Multi Kontrol Nusantara PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALY: SED : Indra Pranata Badge / Number (ID) : Z104603				JOB No : MKN / 0526 / 1108	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower PTH		REVIEWED by : Rahmansyah Badge / Number (ID) : Z110997				Date : 19 Jun 26	
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : 18835		[Signature] - SPKMMI 01.		Pengawas Indra	
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :									
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)									
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)									
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)									
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Other's									
BERI TANDA ☒ IJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI									
☐ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☐ Working at Height									
☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi									
☐ Red Tag ☐ Other's									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION YES NO					
1	Personil naik Tower ✓	1,1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.1.1 Pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kaitkan hooknya secara bergantian pada besi /anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatlah pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kaitkan hook lanyard 1.1.5 Personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat	✓					
		1,2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman						
		1,3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir						
		1,4 Dehidrasi	1.4.1 Membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama di atas tower						
		1,5 Biologi(Tersengat tawon atau serangan binatang lainnya)	1.5.1 Periksa secara visual area kerja sebelum memulai pekerjaan 1.5.2 Jika terdapat sarang lebah atau binatang berbisa lainnya, menjauh dan segera lapor rescue. 1.5.2 Tergigit 1.5.2 Lapor Rescue						
2	Memasang Pully dan tali ✓	2,1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Memasang pully pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material/tools menggunakan tali 2.2.1 SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmantle sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai	✓					
		2,2 Tali Putus	2.3.1 SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai						
		2,3 Pully Patah/Retak							
3	Melepas Antenna ✓	3,1 Terjatuh	3.1.1 Kaitkan kedua hook lanyard pada kedua sisi rangka tower yang berbeda 3.1.2 Lingkarkan single lanyard pada pinggang lalu kaitkan hooknya pada rangka tower						
		3,2 Antena jatuh	3.2.1 Tidak melepas tali sebelum baut terpasang dengan kuat 3.2.2 Lepas baut secara perlahan satu per satu dan pastikan ada teman yang memegang antenna saat baut dilepas	✓					
		3,3 Tangan/Jari terjepit	3.3.1 Ikat antenna sebelum dilepas dari bracket 3.3.2 Jauhkan tangan/jari tangan dari titik jepit 3.3.3 Saat melepas baut,ada teman yang memegang antenna/bracket						
4	Menurunkan antenna ✓	4,1 Antenna/Bracket terjatuh	4.1.1 Ikat antenna/bracket dengan benar dan kuat sebelum melepaskan baut baut 4.1.2 Tidak menurunkan antenna bersamaan dengan bracket antenna 4.1.3 Cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 4.1.4 Hanya satu orang yang memberi komando saat menurunkan antenna	✓					

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle Antena	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/007/06/2026
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED by : Indra Pranata Badge / Number (ID) : Z104603	JOB No :	
	LOCATION Tower PTH	REVIEWED by : Rahmansyah Badge / Number (ID) : Z110997	Date : 19 Jun 26	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Indra	

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **IJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILengkapi**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
9					
10					
11					