



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

JOB SAFETY ANALYSIS

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2008

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.80 REQUIRED AND FOR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle Antena NFC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/034NII/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Imam A		JOB No : MKN 125506
	LOCATION Tower Farnorth	Badge I Number (ID) : Z.104605		Date : 6-Jul-23
	REVIEWED by Technician	Badge I Number (ID) : Z.50322		Pengawas Imam A
	APPROVED BY : Responsible Area			
	Badge Number (ID) :			

BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.03) | ☐ Pengangkatan & Pemasangan Uban (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) | ☐ Operasi Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) | ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat At (FPE 2.24) |
| ☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Other's |

BERI TANDA LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI




- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces | ☐ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isolasi |
| ☐ Rod Tag | ☐ Other's | |

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia	✓	
			1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH	✓	
			1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower	✓	
			1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kaitkan hooknya secara bergantian pada besi/jarak tangga tower saat naik	✓	
			1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kaitkan hook lanyard	✓	
			1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form t. K3	✓	
			1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower	✓	
			1.1.7 Gunakan sarung tangan agar pengikaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat	✓	
		1.2 Kepala Terhantam Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman	✓	
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir	✓	
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower	✓	
		2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower	✓	
			2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat	✓	
			2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar	✓	
			2.1.4 Angkat material loads menggunakan tali	✓	
			2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat	✓	
			2.2.2 Inspeksi tali kamantel sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai	✓	
			2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat	✓	
2	Memasang Pully dan tali	2.2 Tali Putus	2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai	✓	
			3.1.1 Kaitkan kedua hook lanyard pada kedua sisi rangka tower yang berbeda	✓	
			3.1.2 Lingkarkan single lanyard pada pinggang lalu kaitkan hooknya pada rangka tower	✓	
		2.3 Pully Patah/Retak	3.2.1 Ikat Antena menggunakan tali kamantel dengan kuat sebelum melepas baut	✓	
			3.2.2 Lepas baut secara perlahan satu per satu dan pastikan ada teman yang memegang Antena saat baut dilepas	✓	
			3.2.1 Ikat Antena sebelum dilepas dari bracket	✓	
			3.2.2 Jauhkan tangan/tangan dari titik jepit antena bracket dan tower	✓	
			3.2.3 Pastikan saat melepas baut, ada teman yang memegang ODU	✓	
			4.1.1 Ikat ODU dengan benar dan kuat sebelum melepaskan baut/baut	✓	
			4.1.2 Jangan menurunkan ODU bersamaan dengan bracket antena agar tidak berat	✓	
3	Melepas Antena	3.1 Terjatuh	4.1.4 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali	✓	
			4.1.5 Pastikan hanya satu orang yang memberi komendo saat menurunkan ODU	✓	
		3.2 Antena jatuh	4.2.1 Pastikan cukup orang yang mengontrol tali saat menurunkan ODU untuk menghindari ODU terbentur rangka tower atau antena existing	✓	
			5.1.1 Kaitkan kedua hook lanyard pada kedua sisi rangka tower yang berbeda	✓	
			5.1.2 Lingkarkan single lanyard pada pinggang lalu kaitkan hooknya pada rangka tower	✓	
			5.2.1 Ikat Bracket menggunakan tali kamantel dengan kuat sebelum melepas baut	✓	
4	Menurunkan Antena	4.1 ODU terjatuh	5.2.2 Lepas baut secara perlahan satu per satu dan pastikan ada teman yang memegang Bracket saat baut dilepas	✓	
			5.3.1 Ikat Bracket sebelum dilepas dari bracket	✓	
		4.2 ODU / Antena Rusak akibat benturan	5.3.2 Jauhkan tangan/jari tangan dari titik jepit	✓	
			5.3.3 Pastikan saat melepas baut, ada teman yang memegang Bracket	✓	
5	Melepas Bracket	5.1 Terjatuh			
		5.2 Antena jatuh			


JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable)		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal	
 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibayo Elemen 5.50		Dismantle Antena NEC TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED : Imam A Badge Number (ID) : Z.104605		JSA No : MKN/SGT/TLC/001/VI/2023	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower Pamorth Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Semang kerja standard MKN		REVIEWED by : Jufri.R Badge Number (ID) : Z.60322		JOB No : MKN 125506 Date : 6-Jul-23	
				APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :		Pengawas Imam A	
BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :							
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Pengangkutan & Penanganan Beban (FPE 2.15) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Other's							
BERI TANDA JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI							
☐ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☐ Working at Height ☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi ☐ Red Tag ☐ Other's							
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION			
				YES	NO		
6	Menurunkan Bracket	6.1 Bracket terjatuh	6.1.1 Ikut Bracket dengan benar dan kuat sebelum melepaskan baut/bout 6.1.2 Jangan menurunkan Bracket bersamaan dengan antena agar tidak berat 6.1.3 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 6.1.4 Pastikan hanya satu orang yang memberi komando saat menurunkan Bracket 6.2 Bracket Rusak akibat benturan	✓			
		7.1 Kepala terkena tools yang jatuh	7.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 7.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali 7.2 Badan/kepala terkena hampasan tali	✓			
		7.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 7.2.2 Beri aba-aba kepada personel lain sebelum menurunkan tali kamanula		✓			
7	Menurunkan Tools / Tali dari tower	8.1 Terjatuh	8.1.1 Jangan terburu-buru saat turun dari tower 8.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat turun dari tower 8.1.3 Kalikan Hook lanyard secara bersamaan pada anak tangga saat turun 8.1.4 Gunakan sarung tangan agar pengikaman tangan tidak licin akibat keringat 8.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah 8.1.6 Tetap kalikan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower	✓			
8	Personil turun dari tower			✓			
9							

Note :

- JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpin Emergency Call Rescue 3000, SOS 3214 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
- Pekerja Wajib Mencatat Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja site
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan	Tanggal
1	Alrian Nur	2122595		
2	Saputra P	2114324		
3	M. Luvita Lany A	2111173		
4	Restu Ramadhan	2122597		
5	Arif Santoso	2112375		
6	Ronaldo R	2111689		

10. Okey Fauzi 2110995
 11. A. Hikmatullah 2122596



06.07.23

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Element 6.50	JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle Antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/004/VI/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED Badge I Number (ID) : Imam A	JOB No : MKN 125508	
	LOCATION Tower Farnorth	REVIEWED by Badge I Number (ID) : JulinR	Date : 6-Jul-23	
	REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standard MKN	APPROVED BY Badge Number (ID) : Responsible Area	Pengawas Imam A	

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Bahan (FPE 2.15)	☐ Perancangan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **MIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
7	Imam Aduh Fahmi A	gantung (Df)			
8					
9					
10					
11					
12					

08
07-23